COLAS CZ, a.s.

HMG - reklamační oprava "II/303 Pěkov - průtah"

rok 2023

Stavební oddíl/ Popis prací/Činnost	květen	červen	červenec
	29 30 31	1 2 SO NE 5 6 7 8 9 SO NE 12 13 14 15 16 SO NE 19 20 21 22 23 SO NE 26 27 28 29 30	SO NE 3 4 5 6 7 SO NE
Frézování obrusné asfaltové vrstvy - 1. polovina			
Frézování podkladní asf. vrstvy (1/2 jízního pruhu) - 1. polovina			
Frézování vrstev podkladních vrstev (sanace krajů) - 1. polovina			
Oprava obrub - 1. polovina			
Konstrukční vrstvy - 1. polovina			
K-ční vrstvy - technologická přestávka - 1. polovina			
Pokládka ložné asfaltové vrstvy - 1. polovina			
Frézování obrusné asfaltové vrstvy - 2. polovina			
Frézování podkladní asf. vrstvy (1/2 jízního pruhu) - 2. polovina			
Frézování vrstev podkladních vrstev (sanace krajů) - 2. polovina			
Oprava obrub - 2. polovina			
Konstrukční vrstvy - 2. polovina			
K-ční vrstvy - technologická přestávka - 2. polovina			
Pokládka ložné asfaltové vrstvy - 2. polovina			
Pokládka obrusné asfaltové vrčstvy			
VDZ + dokončovací práce			S V

Termín zahájení stavebních prací: **29.5.2023**

Termín dokončení stavebních prací: **9.7.2023**

Ing. Jan Neradílek
23.5.2023

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Východní Čechy
P. Jilemického 21/83, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 495218032